



## DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 15 DEL 01/07/2020

**OGGETTO:** Autorizzazione ad adottare modifica, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. 50/2016, al contratto sottoscritto con la e-distribuzione S.p.A. per la fornitura di servizi sui gruppi di misura del gas naturale.



## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con delibera n. 174/19 del 17/09/2019, il C.d.A. dell'Azienda ha approvato il testo pervenuto dalla e-distribuzione S.p.A. relativo alla formalizzazione contrattuale del rapporto già in essere dal 01/08/2018 con la medesima per l'esecuzione dei servizi sui gruppi di misura del gas naturale, delegando al Presidente la "*.... gestione di eventuali modifiche non sostanziali, fino alla formalizzazione del contratto per un importo annuo forfettario non superiore ad € 80.000,00 oltre IVA*";
- con nota prot. 1697 del 23/01/2020, il suddetto atto è stato trasmesso alla e-distribuzione S.p.A., debitamente sottoscritto per conferma ed accettazione;
- l'art. 4.1 del contratto in questione fissava al 31 gennaio 2020 il termine di ultimazione delle prestazioni, prevedendo, altresì, all'art. 4.3, un'opzione di proroga per un periodo massimo di sei mesi, successivi alla scadenza, da esercitare previa comunicazione alla e-distribuzione S.p.A., da inviarsi, a mezzo pec, entro il 31 gennaio 2020;
- con determina del Direttore Generale n. 2 del 30 gennaio 2020, si è disposto l'esercizio della citata opzione, autorizzando la proroga del contratto fino a tutto il 31/07/2020;

Visto che:

- la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta in ragione della situazione emergenziale da Covid-19 (dapprima fino al 15/04/2020 dall'art. 103 del D.L. 17/03/2020, successivamente prorogata fino al 15/05/2020 dal D.L. n. 23 dell'8/4/2020) ha rallentato gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto con la Sensornet s.r.l., con sede in Padova, aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di telelettura/telegestione che interesseranno, tra l'altro, i gruppi di misura attualmente ricompresi nell'appalto in essere con la e-distribuzione S.p.A.;
- in particolare, l'iter procedurale registrava, poco prima della sospensione dei termini, il riscontro reso con pec del 16/03/2020, dai competenti uffici aziendali, all'istanza di accesso agli atti presentata dall'operatore economico classificatosi al secondo posto della graduatoria della suddetta procedura aperta, vale a dire la Urmet Telecomunicazioni S.p.A., con sede in Torino, nonché, all'emanazione del primo D.L., la pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto (cd. stand-still);
- conseguentemente, con nota prot. 7445 del 27/04/2020, si è invitata la e-distribuzione S.p.A. a valutare la possibilità di un congruo differimento del



termine di ultimazione del contratto, prospettato in tre mesi con opzione di proroga di ulteriori tre mesi;

Tenuto conto che la e-distribuzione S.p.A., con nota prot. 357555 del 16/06/2020 (rif. prot. in entrata 10645 del 23/06/2020) ha manifestato la propria disponibilità a:

- differire il citato termine al 31 ottobre 2020, mantenendo inalterate le condizioni economiche e, pertanto, fissando in € 20.000,00 oltre IVA il compenso spettante per lo svolgimento nel servizio fino alla suddetta data;
- concedere un'ulteriore opzione di proroga in capo alla Committente di tre mesi (e, pertanto, prospettando un'estensione dei servizi fino al 31 gennaio 2021), agli stessi patti e condizioni, da esercitare previa comunicazione da inoltrare alla stessa, a mezzo pec, entro il 1° ottobre 2020;

Ritenuto, pertanto, indispensabile modificare il contratto in essere con la e-distribuzione S.p.A., al fine di differire il termine di ultimazione dello stesso fino a tutto il 31/10/2020 e prevedere l'opzione di proroga innanzi detta, il cui esercizio sarà valutato dal referente contrattuale in relazione all'andamento del contratto a stipularsi con la Sensornet s.r.l.;

Dato atto che:

- la suddetta necessità trae origine dal protrarsi degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto con la Sensornet s.r.l. determinato, come detto, dai provvedimenti innanzi richiamati, adottati in ragione della situazione emergenziale da Covid-19, e che gli stessi risultano senz'altro assimilabili a quelle circostanze impreviste ed imprevedibili che il vigente codice dei contratti pubblici (approvato con il d.lgs. 50/2016) pone a presupposto per l'adozione delle varianti in corso d'opera propriamente dette (rif. art. 106 co. 1 lett. c d.lgs. 50);
- la modifica in questione non altera la natura generale del contratto;

Visto che il C.d.A., nell'adunanza del 18/06/2020, ha autorizzato il Direttore Generale ad adottare il presente provvedimento;

Visto il contratto di appalto citato in premessa;

Richiamata la previsione di cui all'art. 106 commi 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016;

#### D E T E R M I N A

1. modificare, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, il contratto in essere con la e-distribuzione S.p.A., al fine di differire il termine



- di ultimazione dello stesso fino a tutto il 31/10/2020 e prevedere un'ulteriore opzione di proroga in capo alla Committente di tre mesi;
2. dare atto che l'importo complessivo correlato all'adozione della suddetta modifica risulta pari ad € 20.000,00 oltre IVA ovvero ad € 40.000,00 oltre IVA nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di proroga di cui al punto precedente;
  3. trasmettere il presente atto ai competenti uffici aziendali per i conseguenti adempimenti;
  4. trasmettere la presente determinazione al C.d.A. per la conseguente ratifica.

Bari, 1 luglio 2020

PER AUTORIZZAZIONE  
IL PRESIDENTE  
PROF. ING. NICOLA COSTANTINO

IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Vito Donato Bisceglia