

Punto 10: Approvazione delle integrazioni al PSC degli appalti relativi alla manutenzione della rete gas metano ed alle ulteriori prestazioni sulla medesima, apportate in attuazione delle misure di contenimento del contagio da covid-19 e correlata autorizzazione a disporre modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Il Presidente dà lettura della nota 708 del 30/07/2020 a firma dell'ing. Bisceglia che si riporta integralmente: *"A seguito delle note vicende relative alla pandemia da Covid- 19, ancora pienamente in corso su scala mondiale, lo scrivente, in qualità di referente aziendale per l'attuazione dei contratti in oggetto, ha invitato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei citati appalti, geom. Angiuli, a valutare insieme con il progettista nonché CSP, ing. Lovecchio, l'eventuale integrazione del PSC, onde pervenire ad una gestione in sicurezza del rischio contagio da Covid-19.*

Con nota prot 707 di data odierna, qui allegata ed alla quale si rinvia, il CSE, a conclusione di tale verifica congiunta con il progettista e CSP, ha proposto l'adozione di una modifica contrattuale, formulando un documento integrativo del PSC, che fissa alcune prescrizioni operative e comportamentali in capo all'appaltatore: esse - si noti subito - non incidono sulla natura generale del contratto, poiché afferiscono ad aspetti correlati ed accessori alle prestazioni, quali, appunto, quelli relativi alla gestione in sicurezza delle stesse.

Il CSE ha, altresì, proceduto alla formazione di due nuovi prezzi (NP2 e NP3), con adozione di un criterio, in parte, riconducibile alla c.d. assimilazione (laddove il nuovo prezzo discende da previsioni analoghe già contemplate in contratto) e, in altra parte, relativo alle condizioni di mercato.

Come potrà agevolmente desumersi dalla richiamata ed allegata nota del CSE, si è ritenuto che le nuove prescrizioni, oggetto, appunto, dell'integrazione al PSC, siano discendenti dalla necessità di gestire rischi di natura interferenziale e comunque riconducibili nel piano di operatività del PSC; per effetto di tanto, esse esplicano effetti sul piano dei costi della sicurezza, da corrispondere senza ribasso, piuttosto che sugli oneri interni (per la sicurezza) che gravano sugli appaltatori e che, com'è noto, sono già inclusi all'interno di ogni singola voce dell'elenco prezzi delle lavorazioni (oggetto di ribasso), costituendo una quota parte delle spese generali.

La stima dell'incidenza di tali nuovi prezzi (€ 6.800,00 oltre IVA/mese, pari a circa € 75.000,00 oltre

IVA/anno), operata dal CSE nella suddetta nota, consente agevolmente di gestirne la previsione nell'ambito delle somme disponibili, all'interno dei quadri economici dei due interventi. Detti prezzi resteranno in vigore per il tempo strettamente necessario, in relazione alla durata della pandemia secondo le indicazioni che perverranno dagli Enti/Associazioni, quali Asl, ISS, Mise, Utilitalia, Confindustria, ecc.

Si segnala anche che la natura delle prescrizioni e la sottesa ed imprescindibile necessità di gestire in sicurezza determinati rischi, tenuto conto dell'impossibilità di sospendere l'esecuzione delle lavorazioni de quibus, per evidente ragioni correlate alla natura di servizio pubblico della distribuzione del gas, hanno determinato la necessità di disporre l'attuazione di tali misure integrative del PSC già a far data dal 7/05/2020, con l'avvio degli appalti in oggetto, nelle more della formale adozione del provvedimento di modifica.

Tutto quanto sopra premesso, si propone di autorizzare nei suddetti termini la modifica dei contratti sopra richiamati, evidenziando che, nella fattispecie, ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) d.lgs. 50/2016, che consente l'adozione di modifica contrattuale quando la stessa sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'ente aggiudicatore e non alteri la natura generale del contratto.

A tale riguardo, si rileva che i tratti della prima delle due condizioni fissate dal legislatore sono agevolmente riscontrabili nell'emergenza sanitaria in corso; sulla seconda, si è già detto che l'integrazione contrattuale proposta afferisce a profili relativi alla gestione in sicurezza delle prestazioni e, pertanto, non incidono sulla natura contrattuale".

Il Presidente invita quindi i presenti ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, delibera di autorizzare nei termini citati in narrativa la modifica dei contratti sopra richiamati, evidenziando che, nella fattispecie, ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) d.lgs. 50/2016, che consente l'adozione di modifica contrattuale quando la stessa sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'ente aggiudicatore e non alteri la natura generale del contratto.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **97/GI/20** agli atti della società.

1.10. Approvazione delle integrazioni al PSC degli appalti relativi alla manutenzione della rete gas metano ed alle ulteriori prestazioni sulla medesima, apportate in attuazione delle misure di contenimento del contagio da covid-19 e correlata autorizzazione a disporre modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, ha deliberato di autorizzare nei termini citati in narrativa la modifica dei contratti sopra richiamati, evidenziando che, nella fattispecie, ricorrono gli estremi di cui



all'art. 106 comma 1 lettera c) d.lgs. 50/2016, che consente l'adozione di modifica contrattuale quando la stessa sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'ente aggiudicatore e non alteri la natura generale del contratto.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **97/20** agli atti della società.